

검 측 체 크 리 스톱 (포장공)

공 사 명	
공 종	
위치 및 부위	
검 측 일 자	
공 사 량	

■ 보조기층,기층

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	재료의 입도분포 및 유해물 포함여부?				
2	다짐층의 두께(20cm) 및 전압밀도(95%) 적정 여부?				
3	포설시 최적함수비 유지 및 입도분리 방지대책 강구 여부?				
4	구조물 주위의 다짐 및 보호상태 여부?				
5	사면의 구배 및 배수로 상태의 적정여부?				
6	규정된 성형,단면,표고,구배의 적정여부?				
7	보조기층 시공전 노면상의 스폰지,먼지, 점토, 기타 불순물을 깨끗이 정리여부?				
결 과					

■ 보조기층, 기층

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	각종 관리시험의 이행 및 결과의 보존 여부?				
2	두께는 시방서에 규정된 허용 범위내에 드는지 여부?				
결 과					

■ 아스팔트 포장

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	기층표면 청소상태의 적정여부?				
2	프라임 텍코트용 역청재의 사용량,살포온도, 양생기간의 적정여부?				
3	골재 가열온도,혼합물, 생산 및 현장도착시의 온도관리?				
4	포설중 혼합물의 재료분리 여부?				

5	포장 장비의 조합, 전압순서 및 회수등의 시공계획 수립여부?				
6	완성된 포장의 두께 및 평탄성과 유지관리 상태의 적정여부?				
7	각종 시험관리의 이행 및 결과 보존여부?				
8	포장 이음부의 충분한 전압과 평탄성의 적정여부?				
9	로울러 속도를 5km/hr 이내로하고 뒷바퀴폭이 1/2로 중복다짐하고 있는지 여부?				
10	포장다짐후 포장이 충분히식어 굳어질때까지 교통통제를 적절히 시행하고 있는지 여부?				
결 과					

년 월 일

시공사 점검직원

(서명 또는 인)

검측 감리원

(서명 또는 인)

※ 검사·시험값이 있으면 값을 적고, 합격은 A · 불합격은 UA 로 표기합니다.