① 특정공사 사전신고 — 신고 대상인가 (저절로 판정)

※ 별표 9 의 장비를 5일 이상 쓰고, 아래 �native 규모 또는 ㉡ 주변 가운데 하나라도 맞으면 신고 대상입니다(소음 · 진동관리법 시행규칙 제21조제1항). 여기 적은 장비 · 기간은 신고서와 첨부에 저절로 들어갑니다.

㉮ 특정장비(별표 9) — 쓰는 장비만 대수를 적습니다

번호	기 계 · 장 비 (별표 9)	형식 · 규격	대수	비 고
1	항타기 · 항발기 또는 항타항발기(압입식 항타항발기는 제외)			
2	천공기			
3	공기압축기(공기토출량 분당 2.83 ㎥ 이상의 이동식)			
4	브레이커(휴대용 포함)			
5	굴착기			
6	발전기			
7	로더			
8	압쇄기			
9	다짐기계			
10	콘크리트 절단기			
11	콘크리트 펌프			
대 수 계				
특정장비 쓰는 기간		~		
실제 작업일수				

※ 실제 작업일수는 장비를 실제로 돌리는 날 수입니다(쉬는 날 빼고). 비우면 쓰는 기간의 날 수가 들어갑니다 — 고쳐 씁니다.

㉯ 공사 규모 — 해당하는 줄만 적습니다 (제21조제1항 1 ~ 4호)

공 사 종 류 · 기 준	적 는 값	단위	판 정
건축공사 — 연면적 1,000 ㎡ 이상		㎡	
해체공사 — 연면적 3,000 ㎡ 이상		㎡	
토목건설공사 — 구조물 용적 합계 1,000 ㎡ 이상		㎥	
또는 — 면적 합계 1,000 ㎡ 이상		㎡	
토공사 · 정지공사 — 면적 합계 1,000 ㎡ 이상		㎡	
굴정(구멍뚫기)공사 — 총연장 200 m 이상		m	
또는 — 굴착 토사량 합계 200 ㎥ 이상		㎥	

㉰ 주변 시설 — 영 제2조제2항 (제21조제1항 5호)

시 설 (부지 경계선에서 직선거리)	있 나 요	판 정
종합병원 — 부지 경계선에서 직선 50 m 안		
공공도서관 — 50 m 안		
학교(초 · 중 · 고 · 대학) — 50 m 안		
공동주택 — 50 m 안		
주거지역 · 제2종 지구단위계획구역(주거형) — 그 안에서 하는 공사		
노인 요양병원(병상 100개 이상) — 50 m 안		
어린이집(입소 규모 100명 이상) — 50 m 안		

㉱ 빠지는 경우 (제21조제1항 단서)

환경부 장관이 인정한 저소음 · 저진동 기계 · 장비만 씀	
생활소음 규제에서 빠지는 지역(시행규칙 제20조제1항)	

㉲ 판 정

규모 · 주변	
판 정	

※ 도급 공사는 발주자로부터 공사를 처음 도급받은 회사(원도급사)가 신고합니다(제21조제2항). 판정은 적은 값으로만 합니다 — 빠지는 지역인지 · 저소음 인정 장비인지 애매하면 구청 환경과에 먼저 묻습니다.

■ 소음 · 진동관리법 시행규칙 [별지 제10호서식] <개정 2019. 12. 31.>

특정공사 사전신고서

접수번호		접수일자		처리기간	4 일

신 고 인	상호(사업장 명칭)					
	성명(대표자)			생년월일		
	주 소					
	전화번호					
공 사 장	공 사 명 칭					
	소 재 지					
신 고 명 세	공사의 목적에 따른 시설 또는 공작물의 종류					
	공 사 규 모					
	공사에 사용되는 기계 · 장비의 종류, 형식 및 대수					
	종 류	형 식	대수	종 류	형 식	대수
	공사실시기간	작업개시		작업종료		
		실제작업일수				
	특정장비를 사용하는 기간	작업개시		작업종료		
		실제작업일수				
발 주 자	성명(명칭)					
	주 소					
현장 책임자	성 명			전화번호		

「소음 · 진동관리법」 제22조제1항 및 같은 법 시행규칙 제21조제2항에 따라 특정공사를 실시하기 위하여 신고합니다.

년 월 일

신 고 인 (서명 또는 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하

첨부서류	1. 특정공사의 개요(공사목적 및 공사일정표 포함) 2. 공사장 위치도(공사장의 주변 주택 등 피해 대상 표시) 3. 방음 · 방진시설의 설치명세 및 도면 4. 그 밖의 소음 · 진동 저감대책	수 수 료 없 음

처리 절차 : 신고(신고인) → 접수 → 검토 → 결재(처리기관) → 신고증명서 발급

← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다

[첨부 1] 특정공사의 개요 (공사 목적 및 공사일정표)

1. 공 사 개 요

공 사 명	
공 사 위 치	
공 사 목 적	
시설 · 공작물	
공 사 규 모	
공 사 기 간	
발 주 자	
시공자(신고인)	
현장 책임자	

2. 공 사 일 정 표

공 종	시 작	끝	쓰는 특정장비	일수
특정장비 쓰는 기간 (① 판정)				

※ 일정이 바뀌어 공사 기간이 늘면 신고한 기간이 끝나기 전에 변경신고를 합니다(제21조제5항 — 뒤쪽 ≪제출 전 확인 · 변경신고 기한≫).

[첨부 2] 공사장 위치도 (공사장의 주변 주택 등 피해 대상 표시)

위 치 도 — 사진 · 지도 그림을 붙이는 칸 (공사장 경계 · 장비 자리 · 방음시설 · 피해 대상 번호 표시)

피해 대상 (주변 주택 등)

번호	구 분	이름 · 건물	방향	거리 m	50 m 안	비 고
1						
2						
3						
4						
5						
6						
50 m 안의 피해 대상						

※ 학교 · 종합병원 · 공공도서관 · 공동주택 · 노인 요양병원(100병상 이상) · 어린이집(100명 이상)이 50 m 안에 있으면 그것만으로 신고 대상이 됩니다(① 판정 ㉮). 위치도의 번호를 이 표의 번호와 맞춥니다.

[첨부 3] 방음 · 방진시설의 설치명세 및 도면

방 음 벽		

가. 방음벽 설치명세 (설치할 때) — 별표 10 기준

위치 · 구간	연장 m	높이 m	형 식	삽입손실 dB	판 정
연 장 계					

별표 10 공사장 방음시설 설치기준	확 인	
방음벽 전후의 소음도 차이(삽입손실)가 7 dB 이상		
방음벽 높이 3 m 이상		
고층건물 등으로 반사 피해가 우려되면 흡음형 방음벽		
방음판의 파손 · 도장부 손상 없음		
기초부와 방음판 · 기둥 사이에 틈 없음		

나. 방음벽 설치가 곤란할 때 — 사유(제21조제7항) · 대신하는 것

사 유	
원 문	
구체적으로	
대신하는 것	

다. 방진시설 · 도면

방 진 시 설	
방음 · 방진시설 배치 도면 — 사진 · 그림을 붙이는 칸	
요 약	

※ 방음벽은 착공 전에 세웁니다. 곤란하면 ≪해당 없음≫ 대신 사유와 대신하는 것을 적습니다(구청에 미리 확인).

[첨부 4] 그 밖의 소음 · 진동 저감대책 (시행규칙 제21조제8항)

대 책	적용	구체적인 내용
1. 소음이 적게 발생하는 공법과 건설기계의 사용		
2. 이동식 방음벽시설이나 부분 방음시설의 사용		
3. 소음발생 행위의 분산과 건설기계 사용의 최소화를 통한 소음 저감		
4. 휴일 작업중지와 작업시간의 조정		

작업 시간 · 측정 · 장비 · 민원

작업시간 (평일)			
토 요 일			
일요일 · 공휴일			
소음 · 진동 측정			
장 비 관 리			
민원 담당		연 락 처	
민원 처리			
요 약			

※ 방음벽 설치가 곤란해 [첨부 3] 나. 에 사유를 적었으면 이 장의 대책을 더 구체적으로 적습니다(장비 이름 · 시간 · 자리). 공사 중 소음 측정은 K-건설맵 ≪소음 · 진동 측정 기록부≫에 그대로 남길 수 있습니다.

제출 전 확인 · 변경신고 기한

신고 대상 판정	
착공 전 제출	

1. 제출 전 확인

번호	확 인 할 것	확 인
1	신고서 — 신고인 서명(또는 인)	
2	[첨부 1] 공사 개요 · 공사일정표	
3	[첨부 2] 공사장 위치도(피해 대상 표시)	
4	[첨부 3] 방음 · 방진시설 설치명세 · 도면(곤란하면 사유)	
5	[첨부 4] 소음 · 진동 저감대책	
6	착공 전까지 제출(건설공사)	
7	공사지역이 둘 이상의 시 · 군 · 구에 걸치면 면적이 가장 많은 곳에 신고	
8	신고증명서(별지 제11호서식)를 받아 현장에 둠	
확 인 요 약		

2. 변경신고 (별지 제12호서식) — 이럴 때 (제21조제4항)

1	특정공사 사전신고 대상 기계 · 장비가 30 % 이상 늘 때
2	특정공사 기간을 늘릴 때 — 신고한 기간이 끝나기 전까지
3	방음 · 방진시설의 설치명세가 바뀔 때
4	소음 · 진동 저감대책이 바뀔 때
5	공사 규모가 10 % 이상 넓어질 때
장비 30 % 기준	
기한 (오늘 기준)	
변경신고 붙임	변경 내용을 증명하는 서류 · 특정공사 사전신고증명서 · 그 밖의 변경에 따른 소음 · 진동 저감대책 (제21조제5항)

※ 이 장은 이 기기에 저장해 두고 다시 열면 ≪오늘 기준≫ 남은 날이 다시 셈 됩니다. 같은 착공 전에 ≪비산먼지 발생사업 신고≫(대기환경보전법)도 따로 냅니다 · 공사 중에는 ≪소음 · 진동 측정 기록부≫ · ≪비산먼지 점검표≫를 씁니다.