← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다

검 측 체 크 리 스 트 (배수공)

공 사 명	
공 종	
위치 및 부위	
검 측 일 자	
공 사 량	

▣ 작업공정 /검사·시험항목

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	주위환경과 비교하여 설치 위치가 적당한가?				
2	집수정의 규격 및 계획고는 설치와 일치하는가?				
3	배수관 및 도수로와의 접합부위 시공은 누수가 없도록 밀실하게 되었으며 상세도와 일치하는가?				
4	콘크리트 타설 및 다짐작업시 거푸집이 밀리거나 벌어지지 않는가?				
5	콘크리트 양생은 충분하며, 재료분리는 발생하지 않았는가?				
결 과					

▣ 콘크리트 측구(L형)

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	설치위치 및 구배는 도면과 일치하는가?				
2	집수면적에 대한 유량을 확인하고 특히 편구배간은 물이 노면방향으로 흐르지 않도록 검토하였는가?				
3	보조기층은 요철없이 기준밀도 이상으로 다졌는가?				
4	콘크리트중의 수분 손실방지를 위하여 충분한 살수 또는 비닐을 깔았는가?				
5	비닐을 깔 경우 세로방향 10cm이상 겹치게 하고 움직이지 않게 못을 박아 고정시켰는가?				
6	거푸집 형상, 규격은 설계와 일치하는가?				
7	기계시공시 Slip Form의 타설능력과 콘크리트 운반시간등을 감안하였는가?				
8	Slip Form 시공전 장비상태를 점검하였는가?				

9	선형은 도면과 일치하는가?				
10	줄눈 간격과 폭, 깊이는 시방기준대로 시공하는가?				
결 과					

▣ 콘크리트 측구(U형)

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	주위환경과 비교하여 설치위치가 적정한가?				
2	측구의 규격 및 계획고는 도면과 일치하는가?				
3	거푸집의 제작 및 설치위치는 도면과 일치하는가?				
4	측구의 구배는 배수가 원활하도록 균일하게 시공하는가?				
5	거푸집내의 콘크리트는 진동기를 이용하여 타설하는가?				
6	배수관과의 접합부는 누수가 없도록 시멘트몰탈로 메우는가?				
7	콘크리트양생은 충분히 실시하였는가?				
8	선형은 도면과 일치하는가?				
결 과					

▣ 콘크리트 측구(도수로)

번호	검사 항목	검사기준	합격	불합격	조치사항
1	설치위치가 도면과 일치하는가?				
2	도수로의 규격 및 계획고는 도면과 일치하는가?				
3	도수로의 구배는 적정한가?				
4	도수로의 폭, 두께, 연장은 적정한가?				
5	바닥과 벽은 일체로 시공하였는가?				
결 과					

년 월 일

시공자 점검직원 (서명 또는 인)

검측 감리원 (서명 또는 인)

※ 검사·시험값이 있으면 값을 적고, 합격은 A · 불합격은 UA 로 표기합니다.