콘크리트 타설 체크리스트

공 사 명	
타설 부위	
타설 일자	
설계기준강도	
타설 수량(㎥)	
기온 / 날씨	

구분	확인 항목	확인	조치 사항
타설 전	거푸집·동바리 설치·고정		
타설 전	철근 배근·피복 두께		
타설 전	매설물(슬리브·앵커) 위치		
타설 전	거푸집 안 청소·물 축임		
타설 중	다짐(진동기 간격 50cm 이하)		
타설 중	재료분리·블리딩		
타설 중	이어치기 중단 시간		
타설 중	레미콘 반입 검사		
타설 후	표면 마무리		
타설 후	양생(습윤·보온)		
타설 후	공시체 제작·보관		
타설 후	거푸집 존치 기간		
확 인 결 과			

※ 타설 전: 거푸집·동바리 / 철근 배근·피복 / 매설물 / 청소 · 타설 중: 다짐 / 재료분리 / 중단시간 · 타설 후: 표면 마무리 / 양생 / 공시체

년 월 일

시공 확인 (서명 또는 인)

감리 확인 (서명 또는 인)