① 비산먼지 발생사업 신고 — 신고 대상인가 (저절로 판정)

※ 건설업은 아래 ㉮ 공사 가운데 하나라도 규모 이상이면 신고 대상입니다(대기환경보전법 시행규칙 제57조 · 별표 13 제5호). 공사를 나누어 발주하면 총 공사 규모로 봅니다(별표 13 비고 3). 여기 적은 규모는 신고서 ≪발생사업≫ 칸에 저절로 들어갑니다.

㉮ 공사 규모 (별표 13 제5호) — 해당하는 줄만 적습니다

공사종류 · 기준	적는값	단위	판 정
가. 건축물축조공사(증 · 개축 · 재축 · 대수선 포함) — 연면적 1,000 ㎡ 이상		㎡	
나. 토목공사 — 구조물 용적 합계 1,000 ㎥ 이상		㎥	
또는 — 공사면적 1,000 ㎡ 이상		㎡	
또는 — 총 연장 200 m 이상		m	
굴정(구멍뚫기)공사 — 총 연장 200 m 이상		m	
또는 — 굴착(땅파기) 토사량 200 ㎥ 이상		㎥	
다. 조경공사 — 면적 합계 5,000 ㎡ 이상		㎡	
라. 지반조성 — 건축물해체공사 연면적 3,000 ㎡ 이상		㎡	
토공사 · 정지공사 — 공사면적 합계 1,000 ㎡ 이상		㎡	
농지조성 · 농지정리(토사 반출입 · 토공 복합) — 1,000 ㎥ 이상		㎥	
마. 도장공사 — 장기수선계획을 세우는 공동주택의 건물 외부 도장		—	

㉯ 규모 밑이어도 조례로 대상이 될 수 있는 곳 (별표 13 비고 1 · 2)

구역 · 공사 (부지 경계선에서 직선거리)	있나요	판 정
주거지역(국토계획법) 안에서 하는 공사		
유치원 · 학교 — 부지 경계선에서 직선 50 m 안		
공공도서관 — 50 m 안		
어린이집(정원 100명 이상) — 50 m 안		
노인 요양병원(병상 100개 이상) — 50 m 안		
종합병원 — 50 m 안		
공동주택 — 50 m 안		
가스관 · 전선로 · 수도관 · 하수관거 · 통신선로 매설공사(토목)		

㉰ 누가 · 어디에 내나 (시행규칙 제58조제1항 · 법 제43조제2항)

도급 공사인가요		
공사 구역이 둘 이상의 시 · 군 · 구에 걸치나요		

㉱ 판 정

규 모	
판 정	

※ 판정은 적은 값으로만 합니다 — 조례 구역 · 매설공사는 시 · 군 · 구마다 다르니 구청 환경과에 먼저 묻습니다. 같은 착공 전에 ≪특정공사 사전신고≫(소음 · 진동관리법)도 따로 냅니다.

■ 대기환경보전법 시행규칙 [별지 제24호서식] <개정 2026. 7. 15.>

비산먼지 발생사업 등(변경) 신고서

접수번호		접수일		처리일		처리기간	4일

신 고 인	상호(사업장 명칭)			
	성명(대표자)		생년월일	
	주 소		휴대번호	
	사업장 소재지		전화번호	

설치기간(공사기간)		부터		까지	

발 생 사 업		
발 생 사 업	대 상 사 업	규 모

비산먼지 등 발생억제시설 및 조치사항	
배 출 공 정	주요 억제시설 설치 및 조치내용
공사장 경계	
야적(흙 · 골재 등)	
싣기 및 내리기	
수 송	
그 밖의 공정(건설업)	

「대기환경보전법」 제43조제1항 및 같은 법 시행규칙 제58조제1항에 따라 비산먼지발생 사업 등(변경)을 신고합니다.

년 월 일

신 청 인 (서명 또는 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하

제출서류	※ 건설업만 제출한다. 다만, 변경신고의 경우 변경내용을 증명하는 서류만 제출 1. 공사개요(공사목적 및 공사일정 포함) 2. 공사장 위치도(공사장 주변 피해대상 표시) 3. 방진시설 등의 설치 명세 및 도면 4. 그 밖의 저감대책	수 수 료 없 음

작성요령 : 신고인이 법인인 경우 성명(대표자)란에는 성명 대신 직함을 기재해도 됩니다.

처리 절차 : 신고서 작성(신고인) → 접수(민원실) → 검토 → 결재 → 통보(특별자치시 · 특별자치도 · 시 · 군 · 구 비산먼지관리 담당 부서)

← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다

[첨부 1] 공사개요 (공사목적 및 공사일정 포함)

1. 공 사 개 요

공 사 명			
공 사 위 치			
공 사 목 적			
공 사 규 모			
공 사 기 간			
발 주 자			
시공자(신고인)			
현장 책임자		연 락 처	

2. 공 사 일 정

공 종	시 작	끝	비산먼지 나는 일	일수

※ 공사기간이 늘면 신고증명서에 적힌 공사기간이 끝나기 전에 변경신고를 합니다(제58조제1항 — 뒤쪽 ≪제출 전 확인 · 변경신고 기한≫).

[첨부 2] 공사장 위치도 (공사장 주변 피해대상 표시)

위 치 도 — 사진 · 지도 그림을 붙이는 칸 (공사장 경계 · 방진벽 · 세륜시설 · 피해대상 번호 표시)

피해대상 (공사장 주변)

번호	구 분	이름 · 건물	방향	거리 m	50 m 안	주거 · 상가	비 고
1							
2							
3							
4							
5							
6							
50 m 안의 피해대상							
부지 경계선 50 m 안에 주거 · 상가 건물 (방진벽 높이 기준)							

※ 50 m 안에 주거 · 상가 건물이 있으면 공사장 경계 방진벽은 3 m 이상, 없으면 1.8 m 이상입니다(별표 14 1 나 단서 — [첨부 3] 에 저절로). 위치도의 번호를 이 표의 번호와 맞춥니다.

[첨부 3] 방진시설 등의 설치 명세 및 도면 (별표 14)

가. 공사장 경계 방진벽 (별표 14 1 나 단서)

기 준 높 이				
위치 · 구간	높이 m	연장 m	재질 · 종류	판 정
연 장 계				

※ 기준 높이는 1.8 m 이상 — 부지 경계선 50 m 안에 주거 · 상가 건물이 있으면 3 m 이상([첨부 2] 피해대상을 적으면 저절로). 붙어 있는 공사장 사이의 공동 경계면에는 방진벽을 세우지 않아도 됩니다.

나. 야적 (흙 · 골재 등 분체상 물질을 쌓아 둘 때 — 별표 14 1)

1일 이상 보관하면 방진덮개로 덮음		
쌓는 최고 높이 m		
물 뿌리는 시설		

다. 싣기 · 내리기 (별표 14 2)

살수시설 살수반경 m		수압 kg/㎠		
평균 풍속 초속 8 m 이상이면 작업 중지				

라. 수송 — 세륜 · 측면 살수 (별표 14 3 라 · 마)

세 륜 시 설						
수송차량 전체길이 m		수조 길이 m		수조 깊이 ㎝		
수조 넓이 — 수송차량의 1.2배 이상 (수조 세륜일 때)						
침전조 · 배관 또는 물을 계속 흘려보내는 시설 (수조 세륜일 때)						
측면 살수 길이 m		살수압 kgf/㎠				
살수 높이 — 수송차량 바퀴부터 적재함 하단까지						

마. 그 밖의 공정 — 건설업 (별표 14 11)

건축물축조 — 바닥 청소 · 벽체 연마 · 절단 작업 때 그 부위 · 층에 방진막(커튼월 · 창호공사가 끝난 내부공사는 빼도 됨)	
철골 내화피복 — 먼지가 적은 공법 · 방진막	
콘크리트 내부 마감의 면고르기 연마 — 방진막	
공사 중 건물 내부 바닥을 늘 청결하게	
건축물축조 · 토목공사장의 분사방식 야외 도장 — 방진막	
도장공사장 · 별표 13 비고 1 구역(주거지역 · 학교 등)의 건축 야외 도장 — 롤러(붓칠) 방식	
건축물해체 — 방진막 또는 방진벽 · 물뿌림 시설 · 작업 때 물 뿌림	

저공해 건설기계 (11 바)		**관급**		**총공사금액 억원**		

바. 배치 도면

방진벽 · 세륜시설 · 살수시설 배치 도면 — 사진 · 그림을 붙이는 칸

요 약	

※ 기준과 같거나 그 이상의 효과가 있는 시설 · 조치로 대신할 수 있습니다(별표 14 각 호 끝 목). 지키기 특히 곤란하면 ≪비산먼지 시설기준 변경신청서≫(별지 제25호서식)를 냅니다.

[첨부 4] 그 밖의 저감대책

대 책 (별표 14)	적용	구 체 적 인 내 용
1. 적재함 덮개(밖에서 안 보이고 흘림 없게) · 적재함 상단에서 5 ㎝ 이하까지 수평 적재(별표 14 3 가 · 나)		
2. 세륜 · 측면 살수 뒤 운행(3 바)		
3. 공사장 안 통행차량 시속 20 ㎞ 이하(3 사)		
4. 공사장 안 통행도로 하루 1회 이상 살수(3 아)		
5. 비포장 사설도로 — 반지름 500 m 안 10가구 이상이면 마을에서 1 ㎞ 안 포장 · 간이포장 · 살수(3 다)		
6. 평균 풍속 초속 8 m 이상이면 싣기 · 내리기 작업 중지 (2 다)		

살수 · 청소 · 담당 · 점검 · 민원

통행도로 살수 (하루)			
노면 · 출입구 청소			
비산먼지 담당		연 락 처	
점 검			
민원 처리			
요 약			

※ 공사 중에는 K-건설맵 ≪비산먼지 점검표≫로 살수 횟수 · 세륜 · 덮개를 날마다 남겨 둡니다 — 민원이 들어오면 이 기록부터 요구합니다.

제출 전 확인 · 변경신고 기한

신고 대상 판정	
착공 전 제출	

1. 제출 전 확인

번호	확 인 할 것	확 인
1	신고서 — 신청인 서명(또는 인)	
2	[첨부 1] 공사개요(공사목적 · 공사일정)	
3	[첨부 2] 공사장 위치도(주변 피해대상 표시)	
4	[첨부 3] 방진시설 등의 설치 명세 · 도면	
5	[첨부 4] 그 밖의 저감대책	
6	착공 전까지 제출(건설공사)	
7	도급 공사는 발주자로부터 처음 도급받은 회사(원도급사)가 신고	
8	공사 구역이 둘 이상의 시 · 군 · 구에 걸치면 면적이 가장 큰 곳에 신고	
9	건축법 착공신고 대상이면 사업장폐기물배출자 신고서와 함께 낼 수 있음	
10	신고증명서(별지 제26호서식)를 받아 현장에 둠	
확 인 요 약		

2. 변경신고 (별지 제24호서식 변경신고서) — 이럴 때 (시행규칙 제58조제2항)

1	사업장의 명칭 또는 대표자를 바꿀 때 — 바꾼 날부터 30일 이내
2	비산먼지 배출공정을 바꿀 때
3	공사 규모를 늘리거나 공사 종류를 더할 때(아래 기준)
4	비산먼지 발생억제시설 또는 조치사항을 바꿀 때
5	공사기간을 늘릴 때 — 신고증명서에 적힌 공사기간 종료일까지
규모 기준 (3호)	
기한 (오늘 기준)	
변경신고 붙임	변경 내용을 증명하는 서류만 냅니다(별지 제24호서식 제출서류 단서).

※ 이 장은 이 기기에 저장해 두고 다시 열면 ≪오늘 기준≫ 남은 날이 다시 셈 됩니다. 같은 착공 전에 ≪특정공사 사전신고서≫(소음 · 진동관리법)도 따로 냅니다 · 공사 중에는 ≪비산먼지 점검표≫를 씁니다.